



| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Luvan saaja/omistaja | | Lupatunnus |
| Rakennuspaikan osoite | Kiinteistötunnus | Vastaava työnjohtaja |

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa sekä suoritettava alla olevat tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan.

| Toimenpide | Huomautukset | Pvm | Allekirjoitus |
|---|--------------|-----|---------------|
| Rakennussuunnitelmien hyväksyminen on varmistettu ja vastaava työnjohtaja-anomus on hyväksytty. | | | |
| Pohjamaan rakennuskelpoisuus ja perustamistapa on selvitetty ja rakennuspaikan merkitseminen on tehty. | | | |
| KVV- ja IV-työnjohtajan anomus on hyväksytty ja LVI-suunnitelmat tarkastettu rakennusvalvonnassa. | | | |
| Ulkopuoliset vesi- ja viemäriputket on asennettu suunnitelmien mukaan | | | |
| Salaojat ja sokkelin vesieristys on tarkastettu. | | | |
| Betoniterästen asennus on tehty tarkastettujen suunnitelmien mukaisesti. | | | |
| Anturat/perusmuuri voidaan betonoida. | | | |
| Ala-, väli-, ja yläpohjalaatat voidaan betonoida. | | | |
| Runko- ja vesikattorakenteet on tehty tarkastettujen suunnitelmien mukaisesti + rakennusvalvonta on tehnyt rakennekatselmuksen. | | | |
| Savuhormit on tarkastettu. | | | |
| Pohjaviemärit on tarkastettu. | | | |
| Höyrynsulku ja lämpöeristeet on tarkastettu. | | | |
| Ilmanvaihtokanavat ja eristykset on tarkastettu. | | | |
| Vesijohdot on tarkastettu. | | | |
| Kosteiden tilojen seinä ja lattiarakenteet vesieristeineen on tarkastettu. | | | |
| Rakennusaikainen kosteudenhallintalomake on täytetty. | | | |
| Rakennus on käyttöönottokunnossa + rakennusvalvonta on tehnyt käyttöönottokatselmuksen. | | | |
| Rakennus on lopputarkastuskunnossa ja sijaintikatselmus on tehty. | | | |

Lomake on katselmusten yhteydessä esitettävä tarkastavalle viranomaiselle ja luovutetaan loppukatselmuksen yhteydessä tarkastavalle viranomaiselle