



Innehavare av bygglov/ägare		Lovnummer
Byggplatsens adress	Fastighetsbeteckning	Ansvarig arbetsledare

Den ansvariga arbetsledaren ska föra inspektionsprotokoll samt utföra nedannämnda granskningar och bestyrka dem med sin underskrift.

Åtgärd	Anmärkningar	Datum	Underskrift
Godkännandet av byggplanerna är bekräftat och ansökan om ansvarig arbetsledare är godkänd.			
Grundens byggduglighet och sättet att grundlägga är utredd och byggplatsen har märkts ut.			
Ansökan om FVA- och ventilationsarbetsledare är godkänd och byggnadstillsynen har granskat VVS-planerna.			
Externa vatten- och avloppsledningar är installerade planenligt.			
Täckdikena och vattenisoleringen för sockeln är inspekterade.			
Betongarmeringen är gjord i enlighet med granskade planer.			
Grundplattorna/grundmuren kan betonggjutas.			
Botten-, mellan- och vindsbjälklagsplattorna kan betonggjutas.			
Stom- och yttertakskonstruktionerna är byggda i enlighet med granskade planer och byggnadstillsynen har förrättat konstruktionssyn.			
Rökkanalerna är inspekterade.			
Bottenavloppssystemet är inspekterat.			
Ångspärningen och värmeisoleringen är inspekterade.			
Ventilationskanalerna och isoleringarna är inspekterade.			
Vattenledningarna är inspekterade.			
Vägg- och golvkonstruktionerna med tillhörande fuktisoleringar i fuktiga rum är inspekterade.			
Blanketten för fuktighetskontroll under byggskedet är ifylld.			
Byggnaden är klar för att tas i bruk och byggnadstillsynen har förrättat ibruktagningssyn.			
Byggnaden är klar för slutsyn och lägessynen har förrättats.			

Du ska visa blanketten vid synerna för den inspekterande myndigheten. Vid slutsynen ska du ge blanketten till den inspekterande myndigheten.