



Innehavare av bygglov/ägare		Lovnummer
Byggplatsens adress	Fastighetsbeteckning	FVA-/ventilationsarbetsledare

FVA- och ventilationsarbetsledaren ska föra inspektionsprotokoll samt utföra nedannämnda granskningar och bestyrka dem med sin underskrift.

Åtgärd	Anmärkningar	Datum	Underskrift
VVS-planerna är lämnade hos byggnadstillsynen och ansökan om FVA- och ventilationsarbetsledaren är godkänd.			
Vatten-, avlopps- och dagvattenanslutningarna är inspekterade.	Inspektion måste beställas från vattenaffärsverket, 0440 555 848.		
Avlopps- och dagvattenrören och vattenledningarna utanför byggnaden är inspekterade.			
Avloppen på insidan är inspekterade.			
Installeringsinspektionen vad gäller vattenledningarna är gjord.			
Vattenledningarnas trycktest är gjort (protokoll).			
Installeringen av vattenmätare är inspekterad.	Inspektion måste beställas från vattenaffärsverket, 0440 555 848.		
Vattentillförselsystemet är sköljt, trycket är mätt och justerat.			
Vattenföringen i vattenarmaturerna är mätt och justerad.			
Temperaturen för det varma bruksvattnet är justerad.			
Trycktest för uppvärmningsrören.			
Uppvärmningssystemet är i funktionsdugligt skick.			
Vatten- och avloppsanläggningarna är i funktionsdugligt skick.			
Installeringsinspektionen vad gäller ventilationskanalerna är gjord.			
Ventilationskanalerna har konstaterats vara rena.			
Ventilationskanalernas isoleringar är inspekterade.			
Inspektionen om ventilationskanalernas täthet är gjord (protokoll).			
Ventilationens luftströmmar är inspekterade (protokoll).			
Ventilationsanläggningarna är i funktionsdugligt skick.			
Myndigheternas slutsyn är förrättad vad gäller VVS-anläggningarna. Slutbilderna är skickade till byggnadstillsynen.			